

Отчет об итогах реализации инициативного проекта  
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство общественной территории Нижнеомского Мемориала Славы.

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Нижнеомский муниципальный район Омской области

2.2. Поселение: Нижнеомское сельское поселение

2.3. Населенный пункт: село Нижняя Омка

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Благоустройство общественных территорий.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Нижнеомский район, с.Нижняя Омка, ул.Трудовая, 27А.

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 01 августа 2024г. по 26 ноября 2024г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр.3-гр.4)	Использование экономии (рублей)<*>	Остаток неиспользо ванной экономии (рублей) (гр.5-гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Средства местного бюджета, в том числе	2 666 792,60	2 666 792,60	0,00	0,00	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	2 476 542,60	2 476 542,60	0,00	0,00	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	68 250,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
Всего		5 666 792,60	5 666 792,60	0,00	0,00	0,00

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	МУП «Нижнеомский Коммунальник»	Работа техники	час	5	12 500,00
2	МКУ «Центр хозяйственного обеспечения Нижнеомского муниципального района Омской области»	Уборка территории	час	15	30 000,00
3	ГП «Горьковское ДРСУ»	Работа техники	час	8	20 000,00
4	ИП Майер Е.Р	Работа техники	час	2	5 000,00
5	ИП Карцев Е.М.	Работа техники	час	2	5 000,00

-----

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

## 5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Лиханов Максим Александрович	Уборка мусора, земляные работы	2900 кв.м.
2	Лыга Михаил Васильевич	Уборка мусора, земляные работы	
3	Морозов Станислав Владимирович	Уборка мусора, земляные работы	
4	Малородов Дмитрий Андреевич	Уборка мусора, земляные работы	

5	Шаров Юрий Александрович	Уборка мусора, земляные работы	
6	Федулов Валерий Владимирович	Уборка мусора, земляные работы	
7	Воронцов Вадим Сергеевич	Уборка мусора, земляные работы	
8	Чавкин Петр Сергеевич	Уборка мусора, земляные работы	
9	Рагозин Юрий Александрович	Уборка мусора, земляные работы	
10	Прокопенко Александр Александрович	Уборка мусора, земляные работы	
11	Ивженко Вера Павловна	Уборка мусора	
12	Соболева Людмила Леопольдовна	Уборка мусора	
13	Мирончик Светлана Владимировна	Уборка мусора	
14	Масенкова Галина Николаевна	Уборка мусора	
15	Девяткина Юлия Васильевна	Уборка мусора	
16	Бабицкая Наталья Сергеевна	Уборка мусора	
17	Комкова Наталья Сергеевна	Уборка мусора	
18	Портнягина Людмила Сергеевна	Уборка мусора	
19	Гайворонская Татьяна Прокопьевна	Уборка мусора	
20	Кель Лариса Ивановна	Уборка мусора	
21	Суглобова Юлия Анатольевна	Уборка мусора	
22	Гонцева Светлана Викторовна	Уборка мусора	
23	Дейснер Юлия Владимировна	Уборка мусора	
24	Шмагун Юлия	Уборка мусора	

	Николаевна		
25	Шмагун Алексей Владимирович	Уборка мусора, земляные работы	
26	Коновалова Ольга Сергеевна	Уборка мусора	
27	Куцева Олеся Юрьевна	Уборка мусора	
28	Заря Алексей Владимирович	Уборка мусора, земляные работы	
29	Валова Светлана Ивановна	Уборка мусора	
30	Коржаев Александр Михайлович	Уборка мусора, земляные работы	
31	Лахина Валентина Владимировна	Уборка мусора	

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

1. В результате реализации данного проекта проведено благоустройство Нижнеомского Мемориала Славы. Установлены гранитные плиты, произведены ремонтные работы постаментов, освещения, вечного огня, окраска и монтаж табличек, уложена тротуарная плитка. Местные жители приняли трудовое участие в реализации проекта, уборке мусора.

Глава Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области  
(наименование муниципального образования)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2024 года \_\_\_\_\_  
(подпись)

А.М. Стадников  
(инициалы, фамилия)